

Sachstandsbericht

28.12.2021

Controlling: Bauprojekt Wilhelm Gentz Schule

- Vorplanung
- ↓
- Entwurfsplanung
- ↓
- Genehmigungsplanung
- ↓
- Ausführungsplanung
- ↓
- Vorbereitung der Vergabe/Ausschreibung
- ↓
- Auftragserteilung
- ↓
- Baubeginn
- ↓
- Bauausführung
- ↓
- Schlussabnahme
- ↓
- Schlussrechnungslegung
- ↓
- Fördermittelabrechnung
- ↓
- Auflösung AiB

Zeitlich	Baubeginn	geplantes Bauende	aktuelles Bauende	Verschiebung
	April 2020	Juni 2022	Juni 2022	0 Monate

Finanziell	Baubudget	beauftragte Mittel	davon bereits bezahlt	noch verfügbare Mittel
	16.900.000,00 €	14.444.871,34 €	7.315.594,50 €	2.455.128,66 €
	prozentuale Kostendarstellung 99,81% keine Budgetanpassung erforderlich			

Risikoanalyse	
prognostizierte Gesamtkosten:	16.867.694,79 € Baumaßnahme befindet sich im Kostenrahmen
1	

Sachstand
Die Fenster wurden bis auf wenige Ausnahmen in die Fassaden eingebaut. Die schulhofseitigen Markisen wurden ebenfalls installiert. An den Fassaden haben die Arbeiten für die Unterkonstruktion der Holzverschalung begonnen.
Der Kran wurde komplett zurückgebaut.
Die Bauheizung ermöglicht in den Gebäudeteilen die Weiterführung der Trockenbau- und Putzarbeiten. Außerdem werden die Arbeiten für die technische Gebäudeausrüstung fortgesetzt.
Feiertagsbedingt wurden die Arbeiten am Jahresende kurz unterbrochen und werden in der 1. Kalenderwoche 2022 wieder aufgenommen. Dann werden auch die Bauteile für die Mehrzweckhalle errichtet.

Begründung Abweichungen
0

