

# Sachstandsbericht

26.03.2021

Controlling: Bauprojekt Wilhelm Gentz Schule

- Vorplanung
- ↓
- Entwurfsplanung
- ↓
- Genehmigungsplanung
- ↓
- Ausführungsplanung
- ↓
- Vorbereitung der Vergabe/Ausschreibung
- ↓
- Auftragserteilung
- ↓
- Baubeginn
- ↓
- Bauausführung
- ↓
- Schlussabnahme
- ↓
- Schlussrechnungslegung
- ↓
- Fördermittelabrechnung
- ↓
- Auflösung AiB

Zeitlich	Baubeginn	geplantes Bauende	aktuelles Bauende	Verschiebung
	April 2020	Juni 2022	Juni 2022	0 Monate

Finanziell	Baubudget	beauftragte Mittel	davon bereits bezahlt	noch verfügbare Mittel
	15.000.000,00 €	9.413.019,70 €	4.025.119,28 €	5.586.980,30 €
	prozentuale Kostendarstellung		62,75%	keine Budgetanpassung erforderlich

Risikoanalyse	
prognostizierte Gesamtkosten:	<b>15.165.232,86 € Achtung Kostenrahmen überschritten</b>
1	

Sachstand
Die Arbeiten an dem Bauvorhaben laufen trotz der witterungsbedingten Unterbrechung im Februar planmäßig.
Im Kellergeschoss erfolgten Mauerwerksarbeiten. Die Erdarbeiten wurden weitergeführt. Die unter der Bodenplatte des Erdgeschosses erforderlichen Fundamente wurden hergestellt. Die Bodenplatte des sogenannten "Regals" parallel zum Bestandsgebäude wurde betoniert.
In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde werden derzeit zum Schutz der Brutvögel die Fassaden des Bestandsgebäudes mit Netzen verhüllt.
Weiterhin hat die ausführende Holzbaufirma mit der Wekstattplanung für die Fassaden begonnen.

Begründung Abweichungen
Siehe Januar-Newsletter.

