

# Sachstandsbericht

30.09.2022

Controlling: Bauprojekt Wilhelm Gentz Schule

- Vorplanung
- ↓
- Entwurfsplanung
- ↓
- Genehmigungsplanung
- ↓
- Ausführungsplanung
- ↓
- Vorbereitung der Vergabe/Ausschreibung
- ↓
- Auftragserteilung
- ↓
- Baubeginn
- ↓
- Bauausführung
- ↓
- Schlussabnahme
- ↓
- Schlussrechnungslegung
- ↓
- Fördermittelabrechnung
- ↓
- Auflösung AiB

Zeitlich	Baubeginn	geplantes Bauende	aktuelles Bauende	Verschiebung
	April 2020	Juni 2022	Juni 2022	0 Monate

Finanziell	Baubudget	beauftragte Mittel	davon bereits bezahlt	noch verfügbare Mittel
	17.400.000,00 €	16.986.860,56 €	15.963.237,49 €	413.139,44 €
	<b>prozentuale Kostendarstellung</b> 100,02% keine Budgetanpassung erforderlich			

Risikoanalyse	
prognostizierte Gesamtkosten:	<b>17.403.376,13 € Achtung Kostenrahmen überschritten</b>
1	

Sachstand
Am 16. September 2022 wurde die Wiedereröffnung der Grundschule "Wilhelm Gentz" mit einem feierlichen Festakt in der Mehrzweckhalle und einem großen öffentlichen Schulfest im Schulgebäude und auf dem Schulhof gefeiert.
Die Schüler:innen, Erzieher:innen und Lehrer:innen haben sich inzwischen gut in den neuen Räumlichkeiten eingelebt und nutzen die vielfältigen Angebote und Möglichkeiten, die die Schule und der Hort bieten.
Die Container der Interimsschule wurden vollständig zurückgebaut.

### Begründung Abweichungen

Siehe Sachstand Juli.

