

Sachstandsbericht

29.04.2021

Controlling: Bauprojekt Wilhelm Gentz Schule

- Vorplanung
- ↓
- Entwurfsplanung
- ↓
- Genehmigungsplanung
- ↓
- Ausführungsplanung
- ↓
- Vorbereitung der Vergabe/Ausschreibung
- ↓
- Auftragserteilung
- ↓
- Baubeginn
- ↓
- Bauausführung
- ↓
- Schlussabnahme
- ↓
- Schlussrechnungslegung
- ↓
- Fördermittelabrechnung
- ↓
- Auflösung AiB

Zeitlich	Baubeginn	geplantes Bauende	aktuelles Bauende	Verschiebung
	April 2020	Juni 2022	Juni 2022	0 Monate

Finanziell	Baubudget	beauftragte Mittel	davon bereits bezahlt	noch verfügbare Mittel
	15.000.000,00 €	9.544.483,64 €	4.167.737,15 €	5.455.516,36 €
	prozentuale Kostendarstellung		63,63%	keine Budgetanpassung erforderlich

Risikoanalyse	
prognostizierte Gesamtkosten:	15.150.587,50 € Achtung Kostenrahmen überschritten
1	

Sachstand
Die Arbeiten am Rohbau der Schule werden planmäßig ausgeführt.
Die Bodenplatte des Erdgeschosses im Bereich des Neubaus wurde betoniert. Momentan wird die Bodenplatte für die Mehrzweckhalle bewehrt und für die Betonage vorbereitet.
Das Bestandsgebäude ist zum Schutz der Brutvögel mit Netzen verhüllt.
Die Planungen für die Holzfassaden werden derzeit zwischen allen Beteiligten abgestimmt.
Parallel zu den genannten Arbeiten wurden weitere Vergabeverfahren geführt bzw. vorbereitet.

Begründung Abweichungen
Siehe Januar-Newsletter.

